


**Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններ և
Անկախ աուդիտորի եզրակացություն**

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ

«Երևանի ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ

**Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում ծրագիր
Վարկ թիվ 8495-AM**

2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և այդ ամսաթվին ավարտված
տարվա համար



Բովանդակություն

Անկախ աուդիտորի եզրակացություն	3
Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն	6
Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն	7
Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրների և դրանց օգտագործման մասին հաշվետվություն	8
Ըստ Ծրագրի բաղադրիչների ֆինանսավորման օգտագործման մասին հաշվետվություն	9
Հատուկ հաշվի հաշվետվություն	10
Հատուկ հաշվի հաշվետվություն	11
Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ	12

Անկախ աուդիտորի եզրակացություն

Գրանթ Թորնթոն ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան 0012
Վաղարշյան 8/1
Հ. + 374 10 260 964
Ֆ. + 374 10 260 961

Grant Thornton CJSC
8/1 Vagharshyan Str.
0012 Yerevan, Armenia
T + 374 10 260 964
F + 374 10 260 961

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի և «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ-ի
բաժնետիրոջը

Կարծիք

Մենք աուդիտի ենք ենթարկել Վերակառուցման և Զարգացման Միջազգային Բանկի (ՎԶՄԲ) 8495-AM վարկային համաձայնագրի շրջանակներում ֆինանսավորվող «էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» ծրագրի համար (այսուհետ՝ «Ծրագիր») ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ, ընդ որում այդ հաշվետվությունները ներառում են 2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունները, Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրների և դրանց օգտագործման մասին հաշվետվությունը, ըստ Ծրագրի բաղադրիչների ֆինանսավորման օգտագործման մասին հաշվետվությունը, հատուկ հաշվի հաշվետվությունը 2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և այդ ամսաթվին ավարտված տարվա համար, ինչպես նաև ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրությունները, որոնք ներառում են հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը:

Մեր կարծիքով, կից ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունները տալիս են «էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» ծրագրի՝ 2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ստացված ֆոնդերի և ճանաչված ծախսերի ճշմարիտ և իրական պատկերը՝ համաձայն ծանոթագրություն 2-ում նկարագրված հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության, Վերակառուցման և Զարգացման Միջազգային Բանկի ուղեցույցների, 8495-AM վարկային համաձայնագրի համապատասխան հոդվածների:

Կարծիքի հիմք

Մենք աուդիտն իրականացրել ենք աուդիտի միջազգային ստանդարտներին (ԱՄՍ) համապատասխան: Այդ ստանդարտներից բխող մեր պատասխանատվությունը լրացուցիչ նկարագրված է մեր եզրակացության՝ «Աուդիտորի պատասխանատվությունը ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի համար» բաժնում: Մենք անկախ ենք «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ից և «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ-ից (Ընկերություններ)՝ համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության պրոֆեսիոնալ հաշվապահների վարքագրի (ՀՄԴ-ի Վարքագիրք) և Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառելի՝ ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի նկատմամբ վարքագծի պահանջների, և մենք կատարել ենք վարքագծի նկատմամբ մեր մյուս պարտականությունները՝ այդ պահանջների համաձայն: Մենք համոզված ենք, որ ձեռք ենք բերել բավականաչափ ու համապատասխան աուդիտորական ապացույցներ՝ մեր կարծիքն արտահայտելու համար:

Հանգամանքների շեշտադրում

- Մենք Ձեր ուշադրությունն ենք հրավիրում ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություն 2-ի վրա, որտեղ նկարագրվում է հաշվապահական հաշվառման հիմունքը: Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստված են օժանդակելու «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի և «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ-ի ղեկավարությանը՝ Վերակառուցման և Զարգացման Միջազգային Բանկի ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման պահանջներին համապատասխանելու համար: Ուստի, ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունները չեն կարող կիրառվել այլ նպատակով: Մեր կարծիքը չի ձևափոխվել այս հանգամանքի առնչությամբ:
- Մենք ուշադրություն ենք հրավիրում ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություն 11-ին, որտեղ ներկայացված են Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական իրավիճակի փոփոխությունները: Չնայած ներկա պահին առկա է որոշակի քաղաքական անկայուն իրավիճակ՝ Ընկերությունների ղեկավարությունը գտնում է, որ այդ գործընթացները չեն կարող նշանակալի ազդեցություն ունենալ Ծրագրի գործունեության, ուղղության և շարունակելիության վրա, և ղեկավարության գնահատմամբ՝ 2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և այդ ամսաթվին ավարտվող տարվա Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունները ճշգրտելու որևէ անհրաժեշտություն չկա: Մեր կարծիքը չի ձևափոխվել այս հանգամանքի առնչությամբ:

Ղեկավարության և կառավարման օղակներում ներգրավված անձանց պատասխանատվությունը ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների համար

Ընկերությունների ղեկավարությունը պատասխանատու է սույն ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունները ծանոթագրություն 2-ում նկարագրված հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության, Վերակառուցման և Զարգացման Միջազգային Բանկի ուղեցույցների, ինչպես նաև 8495-AM վարկային համաձայնագրի համապատասխան հոդվածների համաձայն պատրաստելու և արժանահավատորեն ներկայացնելու համար: Այդ նպատակով ղեկավարությունը սահմանում է անհրաժեշտ վերահսկողության համակարգ, որը թույլ է տալիս պատրաստել ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններ, որոնք ազատ են խարդախության կամ սխալի արդյունքում էական խեղաթյուրումից:

Կառավարման օղակներում ներգրավված անձինք պատասխանատու են Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման գործընթացը վերահսկելու համար:

Աուդիտորի պատասխանատվությունը ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի համար

Մեր նպատակն է ձեռք բերել ողջամիտ հավաստիացում առ այն, որ ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունները բոլոր էական առումներով զերծ են էական խեղաթյուրումներից՝ անկախ դրանց՝ խարդախության կամ սխալի հետևանքով առաջացման հանգամանքից, և ներկայացնել մեր կարծիքը ներառող աուդիտորի եզրակացություն: Ողջամիտ հավաստիացումը բարձր մակարդակի հավաստիացում է, բայց այն չի երաշխավորում, որ ԱՄՄ-ներին համապատասխան իրականացված աուդիտը միշտ կհայտնաբերի էական խեղաթյուրումը, երբ այն առկա է: Խեղաթյուրումները կարող են առաջանալ խարդախության կամ սխալի արդյունքում և համարվում են էական, երբ խելամտորեն կարող է ակնկալվել, որ դրանք առանձին կամ միասին վերցրած կազդեն ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններն օգտագործողների՝ այդ ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների հիման վրա կայացվող տնտեսական որոշումների վրա:

ԱՄՍ-ների համաձայն իրականացրած աուդիտի ողջ ընթացքում մենք կիրառում ենք մասնագիտական դատողություն և պահպանում ենք մասնագիտական կասկածամտություն: Բացի այդ, մենք.

- Հատկորոշում և գնահատում ենք խարդախության կամ սխալի հետևանքով ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների էական խեղաթյուրման ռիսկերը, նախագծում և իրականացնում ենք աուդիտորական ընթացակարգեր՝ այդ ռիսկերին արձագանքելու նպատակով, և ձեռք ենք բերում աուդիտորական ապացույցներ, որոնք բավարար ու համապատասխան հիմք են հանդիսանում մեր կարծիքի համար: Խարդախության հետևանքով առաջացած էական խեղաթյուրման չհայտնաբերման ռիսկն ավելի բարձր է, քան սխալի հետևանքով էական խեղաթյուրման չհայտնաբերման ռիսկը, քանի որ խարդախությունը կարող է ներառել հանցավոր համաձայնություն, զեղծարարություն, միտումնավոր բացթողումներ, սխալ ներկայացումներ կամ ներքին վերահսկողության համակարգի չարաշահում:
- Ձեռք ենք բերում աուդիտին վերաբերող ներքին վերահսկողության մասին պատկերացում՝ տվյալ հանգամանքներին համապատասխան աուդիտորական ընթացակարգեր նախագծելու և ոչ թե Ընկերությունների ներքին վերահսկողության արդյունավետության վերաբերյալ կարծիք արտահայտելու համար:
- Գնահատում ենք հաշվապահական հաշվառման կիրառված քաղաքականության տեղին լինելը, ինչպես նաև ղեկավարության կատարած հաշվապահական հաշվառման գնահատումների և կից բացահայտումների խելամտությունը:
- Գնահատում ենք ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների ընդհանուր ներկայացումը, կառուցվածքը և բովանդակությունը, ներառյալ բացահայտումները, ինչպես նաև ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների հիմքում ընկած գործարքների ու դեպքերի ճշմարիտ ներկայացումը:

Այլ հարցերի հետ մեկտեղ մենք տեղեկացնում ենք կառավարման օղակներում ներգրավված անձանց աուդիտի առաջադրանքի պլանավորված շրջանակների և ժամկետների, ինչպես նաև աուդիտի ընթացքում հայտնաբերված նշանակալի հարցերի մասին, ներառյալ ներքին վերահսկողությանը վերաբերող նշանակալի թերությունները:

Գագիկ Գյուլբուդադյան
Տնօրեն



29 հունիսի 2018թ.

Էմիլ Վասիլյան
Առաջադրանքի պատասխանատու

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն

Ծրագրի իրականացնող՝ «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ

ԱՄՆ դոլար		2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
	Ծանոթ.		
Ակտիվներ			
Ծրագրի կուտակային ծախսեր		6,360,329	91,030
Կանխավճարներ	4	3,123,382	3,767,490
Մնացորդներ բանկերում	5	936,799	148,462
Ընդամենը ակտիվներ		<u>10,420,510</u>	<u>4,006,982</u>
Ֆոնդեր և պարտավորություններ			
Ֆոնդեր			
Ծրագրի կուտակային ֆինանսավորում		7,135,123	3,995,096
Փոխարժեքային տարբերություն		131,906	11,886
		<u>7,267,029</u>	<u>4,006,982</u>
Ընթացիկ պարտավորություններ			
Կրեդիտորական պարտքեր	6	3,153,481	-
		<u>3,153,481</u>	<u>-</u>
Ընդամենը ֆոնդեր և պարտավորություններ		<u>10,420,510</u>	<u>4,006,982</u>

Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատվել են 2018թ. հունիսի 29-ին:

Սասուն Խաչատրյան

Գլխավոր տնօրեն

Գարի Ախոյան

Հաշվապահական բաժնի ղեկավար



Այս հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 12-ից մինչև 21-րդ էջերում ներկայացված կից ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ:

Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում ծրագիր
Վարկ թիվ 8495-AM

Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններ և Անկախ ատդիտորի եզրակացություն
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և այդ ամսաթվին ավարտված տարվա համար

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրների և դրանց օգտագործման մասին հաշվետվություն

2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և նույն ամսաթվին ավարտված տարվա համար
ԱՄՆ դոլար

	Փաստացի		Պլանավորված		Տարբերություն	
	Տարվա համար	2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	Տարվա համար	2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	Տարվա համար	2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Ֆնդերի աղբյուրներ						
ՎՋՄՎ վարկ թիվ 8495-AM (տե՛ս ծանոթ. 7)	3,547,591	8,495,297				
Կառավարության համաֆինանսավորում	1,371,018	2,577,894				
«Բարձրավորտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ ֆինանսավորում	218	20,421				
Ընդամենը	4,918,827	11,093,612				
Փոխարժեքային տարբերություն						
Նվազեցնել. ֆինանսավորման օգտագործում	123,157	129,623				
Ծրագրի Մաս Ա.2 և Մաս Բ-ի շրջանակներում ապրանքներ, աշխատանքներ, ոչ խորհրդատվական ծառայություններ, խորհրդատուների ծառայություններ, ներառյալ՝ դասընթացներ և աուդիտ, և Ծրագրի գործառնական ծախսեր	2,185,730	2,203,883	3,812,173	3,830,326	(1,626,443)	27,175,000
Հոդված 2. Ծրագրի Մաս Ա.2, Ա.5 և Մաս Գ.1-ի շրջանակներում ապրանքներ, աշխատանքներ, ոչ խորհրդատվական ծառայություններ, խորհրդատուների ծառայություններ, ներառյալ՝ դասընթացներ և աուդիտ, և Ծրագրի գործառնական ծախսեր	6,269,299	6,284,815	4,229,033	4,244,549	2,040,266	37,687,500
Սկզբնավճար	-	130,000	-	130,000	-	130,000
Ընդամենը	8,455,029	8,618,698	8,041,206	8,204,875	413,823	64,992,500
Շրջանառու կապիտալի գրտ աճ/(նվազում) (տե՛ս ծանոթ. 8)	(3,413,045)	2,604,537				

Այս հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 12-ից մինչև 21-րդ էջերում ներկայացված կից ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ:

Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում ծրագիր
Վարկ թիվ 8495-AM

Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններ և Անկախ ատոիտորի եզրակացություն
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և նույն ամսաթվին ավարտված տարվա համար

Ըստ Ծրագրի բաղադրիչների ֆինանսավորման օգտագործման մասին հաշվետվություն

2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և նույն ամսաթվին ավարտված տարվա համար
ԱՄՆ դոլար

	Փաստացի		Պլանավորված		Տարբերություն	
	Տարվա համար	2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	Տարվա համար	2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	Տարվա համար	2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Բաղադրիչ 1: Էլեկտրահաղորդման ցանցի հզորացում						
Ենթաբաղադրիչ 1(ա) Աշնակում տեղակայված ԲԷՏ-ի էլեկտրական ենթակայանի վերականգնում	2,005,767	2,006,481	3,709,964	3,710,678	(1,704,197)	(1,704,197)
Ենթաբաղադրիչ 1(բ) ԵՋԷԿ-ի էլեկտրական ենթակայանի վերականգնում	6,207,441	6,207,441	4,016,310	4,016,310	2,191,131	2,191,131
Ենթաբաղադրիչ 1(գ) Հատուկ մեքենաների և տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերում	173,523	173,523	95,693	95,693	77,830	77,830
Ենթաբաղադրիչ 1(դ) Ծրագրի իրականացման աջակցություն ԲԷՏ-ին	-	-	-	-	-	-
Ենթաբաղադրիչ 1(ե) Ծրագրի իրականացման աջակցություն ԵՋԷԿ-ին	61,858	77,374	212,723	228,239	(150,865)	(150,865)
Բաղադրիչ 2: Էլեկտրական համակարգի ղեկավարման բարելավում	-	2,000	-	2,000	-	-
Ենթաբաղադրիչ 2(ա) Դիսպետչերական կենտրոնի հիմնում	-	-	-	-	-	-
Ենթաբաղադրիչ 2(բ) ԷԷՇՕ ՓԲԸ-ի համար դիսպետչերական կենտրոնի կառուցման նպատակով Ծրագրի իրականացման աջակցություն և վերահսկողություն	1,385	16,824	1,418	16,857	(33)	(33)
Բաղադրիչ 3: Էլեկտրամենթրոնային արտադրության նոր ծրագրի նախապատրաստում	-	-	-	-	-	-
Ենթաբաղադրիչ 3(ա) Նոր ՀՏՏՏ ներդրման մշակում	-	-	-	-	-	-
Ենթաբաղադրիչ 3(բ) Ծրագրի արտիխ	5,055	5,055	5,098	5,098	(43)	(43)
Սկզբնավճար	-	130,000	-	130,000	-	-
Ընդամենը	8,455,029	8,618,698	8,041,206	8,204,875	413,823	413,823

Այս հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 12-ից մինչև 21-րդ էջերում ներկայացված կից ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ:

Հատուկ հաշվի հաշվետվություն

Ծրագրի իրականացնող՝ «Բարձրավիպ Էլեկտրոագանցեր» ՓԲԸ

Վարկ թիվ 8495-AM

2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և այդ ամսաթվին ավարտված տարվա համար

ԱՄՆ դոլար

Սկզբնական մնացորդ 2017թ. հունվարի 1-ի դրությամբ		6,427
Ավելացնել.		
Կուտակային չբացահայտված անհամապատասխանություն	-	
Վարկի համալրում տարվա ընթացքում	1,205,700	
	<u>1,205,700</u>	<u>1,205,700</u>
Նվազեցնել. Հատուկ հաշվից փոխհատուցում Վերակառուցման և Զարգացման Միջազգային Բանկին տարվա ընթացքում		-
Հատուկ հաշվին կանխավճարով տրված գումարի ներկա մնացորդը (1)		<u>1,212,127</u>
Վերջնական մնացորդ 2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ		2,409
Ավելացնել.		
Ժամանակաշրջանի ընթացքում վճարված ընդունելի ծախսերի գումար	1,209,718	
Ծառայության վճարներ (եթե առկա է)	-	
	<u>1,209,718</u>	<u>1,209,718</u>
Նվազեցնել. Ստացված տոկոսագումարներ (եթե կրեդիտագրվել են հատուկ հաշվին)		-
Ընդամենը հաշվառված կանխավճար (2)		<u>1,212,127</u>
Բացահայտման ենթակա անհամապատասխանություն (1) – (2)		-

Այս հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 12-ից մինչև 21-րդ էջերում ներկայացված կից ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ:

Հատուկ հաշվի հաշվետվություն

Ծրագրի իրականացնող՝ «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ

Վարկ թիվ 8495-AM

2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և այդ ամսաթվին ավարտված տարվա համար

ԱՄՆ դոլար

Սկզբնական մնացորդ 2017թ. հունվարի 1-ի դրությամբ		148,451
Ավելացնել.		
Կուտակային չբացահայտված անհամապատասխանություն	-	
Վարկի համալրում տարվա ընթացքում	2,200,000	
	<u>2,200,000</u>	<u>2,200,000</u>
Նվազեցնել. Հատուկ հաշվից փոխհատուցում Վերակառուցման և Զարգացման Միջազգային Բանկին տարվա ընթացքում		-
Հատուկ հաշվին կանխավճարով տրված գումարի ներկա մնացորդը (1)		<u>2,348,451</u>
Վերջնական մնացորդ 2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ		934,757
Ավելացնել.		
Ժամանակաշրջանի ընթացքում վճարված ընդունելի ծախսերի գումար	1,413,694	
Ծառայության վճարներ (եթե առկա է)	-	
	<u>1,413,694</u>	<u>1,413,694</u>
Նվազեցնել. Ստացված տոկոսագումարներ (եթե կրեդիտագրվել են հատուկ հաշվին)		-
Ընդամենը հաշվառված կանխավճար (2)		<u>2,348,451</u>
Բացահայտման ենթակա անհամապատասխանություն (1) – (2)		-

Այս հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 12-ից մինչև 21-րդ էջերում ներկայացված կից ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ:

Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններին կից ճանոթագրություններ

1 Գործառնությունների բնույթը և ընդհանուր տեղեկատվություն

«Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» ծրագիրը (այսուհետ՝ «Ծրագիր») ֆինանսավորվում է 2015թ. ապրիլի 8-ին կնքված թիվ 8495-AM վարկային համաձայնագրով՝ ստորագրված Վերակառուցման և Զարգացման Միջազգային Բանկի (ՎԶՄԲ) և Հայաստանի Հանրապետության միջև:

Ծրագիրն իրականացվում է համատեղ՝ «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի և Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ-ի կողմից (միասին՝ «Ընկերություններ»):

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ («ԲԷՑ») ստեղծվել է ՀՀ Կառավարության 1998թ. հուլիսի 20-ի թիվ 450 որոշման հիման վրա «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» դուստր ձեռնարկությունը «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» պետական փակ բաժնետիրական ընկերության վերակազմավորման և ՀՀ կառավարության 1999թ. նոյեմբերի 23-ի թիվ 709 որոշման հիման վրա «Էներգետիկ օբյեկտների մասնագիտացված պահպանություն» պետական փակ բաժնետիրական ընկերությունը վերակազմակերպելու միջոցով, «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» պետական փակ բաժնետիրական ընկերությանը միացման ճանապարհով: Ընկերությունը «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» դուստր ձեռնարկության, «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» պետական փակ բաժնետիրական ընկերության և «Էներգետիկ օբյեկտների մասնագիտացված պահպանություն» պետական փակ բաժնետիրական ընկերության իրավահաջորդն է:

«Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ-ն («ԵՋԷԿ») ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության թիվ 538 որոշման հիման վրա, որի համաձայն «Երևանի Ջերմաէլեկտրակայանը» դարձել է «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ:

Համաձայն 2015թ. օգոստոսի 14-ին Հայաստանի Հանրապետության Ֆինանսների նախարարության և «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի ու «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ-ի միջև ստորագրված ենթավարկային համաձայնագրի՝ Ֆինանսների նախարարությունը «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին ու «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ-ին է փոխանցել ՎԶՄԲ վարկ՝ 52,000,000 ԱՄՆ դոլար, որը պետք է օգտագործվի միայն Ծրագրի իրականացման նպատակով:

Ծրագրի նպատակն է հաղորդիչ ցանցի հուսալիության բարձրացումն ու թողունակության մեծացումը, ինչպես նաև աջակցել Հայաստանի Հանրապետությանը բարձրորակ էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հարցում:

Ծրագիրը բաղկացած է հետևյալ բաղադրիչներից.

Բաղադրիչ 1. Էլեկտրահաղորդման ցանցի հզորացում

(ա) ԲԷՑ-ի Աշնակ էլեկտրական ենթակայանի վերակառուցումն ի թիվս այլնի՝ (ա) հիմնական սարքավորումների ամբողջական կամ մասնակի փոխարինման և /կամ վերականգնման, (բ) վերահսկողության և տվյալների ձեռքբերման համակարգի տեղադրման և (գ) հսկողության սենյակների համար նոր շենքի կառուցման միջոցով:

(բ) Երևանի ՋԷԿ-ի էլեկտրական ենթակայանի վերակառուցումն ի թիվս այլնի՝ (ա) հիմնական սարքավորումների ամբողջական կամ մասնակի փոխարինման, (բ) վերահսկողության և տվյալների ձեռքբերման համակարգի տեղադրման, (գ) հսկողության

սենյակների համար նոր շենքի կառուցման և (դ) նշված ենթակայանից էլեկտրաէներգիայի մատակարարման համար պահանջվող հաղորդման օղային գծերի վերամիացման միջոցով:

(գ) Սարքավորումների ձեռքբերում՝ ներառյալ մեքենաներ և մասնագիտացված փոխադրամիջոցներ, որոնք անհրաժեշտ են Ծրագրի Մաս 1 (ա)-ի և 1 (բ)-ի իրականացման համար:

(դ) ԲԷՑ-ին Օժանդակության տրամադրում՝ Ծրագրի իր Համապատասխան Մասերի, ի թիվս այլնի՝ Ծրագրի նշված Մասերի շրջանակում աշխատանքների իրականացման համար, այդ թվում՝ սույն Համաձայնագրի 2-րդ Ցանկի դրույթներին համապատասխանությունը վերահսկելու համար տեխնիկական աջակցության տրամադրման միջոցով,

(ե) Երևանի ԶԷԿ-ին Օժանդակության տրամադրում՝ Ծրագրի իր Համապատասխան Մասերի, ի թիվս այլնի՝ Ծրագրի նշված Մասերի շրջանակում աշխատանքների իրականացման համար, այդ թվում՝ սույն Համաձայնագրի 2-րդ Ցանկի դրույթներին համապատասխանությունը վերահսկելու համար տեխնիկական աջակցության տրամադրման միջոցով:

Բաղադրիչ 2. Էներգահամակարգի ղեկավարման բարելավում

Կարգավարման պահուստային կենտրոնի ստեղծում, ի թիվս այլնի՝ (ա) ԲԷՑ-ի Գործառնական ձեռնարկում հիշատակվող՝ ընտրված շենքի ներքին մակերեսի վերանորոգման, (բ) անհրաժեշտ սարքավորումների ձեռքբերման և տեղադրման և (գ) պահանջվող այլ աշխատանքների իրականացման միջոցով:

Բաղադրիչ 3. Էլեկտրաէներգիայի արտադրության նոր ծրագրի նախապատրաստում

(ա) ՀՅԳՏ ներդրման նախագծի կազմում (առանց իրականացումը ներառելու), ներառյալ, ի թիվս այլնի, (ա) Ա) ֆինանսական իրագործելիության ուսումնասիրության, (Բ) շրջակա միջավայրի վրա և սոցիալական ազդեցության գնահատման իրականացում, (բ) մասնավոր հատվածի կողմից ֆինանսավորման համար պահանջվող գործարքների վերաբերյալ տեխնիկական աջակցության տրամադրում և (գ) ՀՅԳՏ ներդրման նախապատրաստման համար պահանջվող այլ տեխնիկական աջակցության տրամադրում:

(բ) Ծրագրի աուդիտների իրականացում:

Ծրագրի ֆինանսավորումը բաղկացած է հետևյալ մասերից.

Հոդված	Վարկի հատկացված գումարը (արտահայտված ԱՄՆ դոլարով)	Ֆինանսավորման ենթակա ծախսերի տոկոսը (առանց հարկերի)
(1) Ծրագրի Մաս Ա.1, Ա.2, Ա.3, Մաս Բ և Մաս Գ.2-ի շրջանակներում ապրանքներ, աշխատանքներ, ոչ խորհրդատվական ծառայություններ, խորհրդատուների ծառայություններ, ներառյալ՝ դասընթացներ և աուդիտ, և Ծրագրի գործառնական ծախսեր	21,740,000	80%
(2) Ծրագրի Մաս Ա.2, Ա.5 և Մաս Գ.1-ի շրջանակներում ապրանքներ, աշխատանքներ, ոչ խորհրդատվական ծառայություններ, խորհրդատուների ծառայություններ, ներառյալ՝ դասընթացներ և աուդիտ, և Ծրագրի գործառնական ծախսեր	30,130,000	80%
(3) Սկզբնական վճար	130,000	
Ընդամենը	52,000,000	

Ընկերության իրավաբանական հասցեն է՝ ՀՀ, ք. Երևան, Զ. Անդրանիկի 1:

2 Պատրաստման հիմքերը

2.1 Համապատասխանություն

Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են հաշվապահական հաշվառման հաշվեգրման սկզբունքով, ինչպես նաև Վերակառուցման և Զարգացման Միջազգային Բանկի ուղեցույցի հոդվածների և թիվ 8495-AM վարկային համաձայնագրի համապատասխան պահանջների համաձայն: Կարևոր հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունները բացահայտված են ստորև:

Այս ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացված են հետևյալ կերպ.

- Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունները յուրաքանչյուր Ընկերության համար ներկայացված են առանձին,
- Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրների և դրանց օգտագործման մասին հաշվետվությունը և ըստ Ծրագրի բաղադրիչների ֆինանսավորման օգտագործման մասին հաշվետվությունը պատրաստված են համատեղ երկու Ընկերությունների համար: Այնուամենայնիվ, հաշվետվություններում բացահայտվում են ստացված և օգտագործված ֆինանսավորման աղբյուրները առանձին յուրաքանչյուր Ընկերության համար:
- Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրությունները ներկայացված են այնպես, որ հաշվի մնացորդները և գործարքների դասերը ներկայացված են յուրաքանչյուր Ընկերության համար:

2.2 Գործառնական և ներկայացման արժույթ

Հայաստանի Հանրապետության ազգային արժույթը հայկական դրամն է (դրամ): Սույն ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացված են ԱՄՆ դոլարով (ներկայացման արժույթ):

Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններ պատրաստելիս ԱՄՆ դոլարից տարբեր այլ արժույթով իրականացված գործարքները գրանցվում են գործարքի նախորդ օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ-ի կողմից հայտարարված հաշվարկային փոխարժեքով: Համաշխարհային բանկի միջոցներից Ծրագրի գործընկերներին կատարված ԱՄՆ դոլարից տարբեր այլ արժույթով արտահայտված ուղղակի վճարումները գրանցվում են client connection (<https://clientconnection.worldbank.org>) համակարգի փոխարժեքով: Յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի դրությամբ դրամական միջոցները, կանխավճարները և կրեդիտորական պարտքերը վերահաշվարկվում են՝ կիրառելով այդ ամսաթվի դրությամբ ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանված փոխարժեքը. 2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 1 ԱՄՆ դոլարը կազմում է 484.10 ՀՀ դրամ (2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 1 ԱՄՆ դոլարը կազմում՝ 483.94 ՀՀ դրամ): Փոխարժեքային տարբերությունը ճանաչվում է ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրների և դրանց օգտագործման մասին հաշվետվությունում և փոխարժեքային տարբերության կուտակված գումարը բացահայտվում է ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում՝ «Փոխարժեքային տարբերություն» հոդվածում:

2.3 Ծրագրի ֆինանսավորում

Թիվ 8495-AM վարկային համաձայնագրի շրջանակներում հատկացված ֆինանսավորումը հաշվառվում է ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում որպես «Ծրագրի կուտակային ֆինանսավորում» և ճանաչվում է յուրաքանչյուր համալրման ժամանակ: Ի լրումն՝ տարվա ընթացքում ստացված ֆոնդերը բացահայտվում են Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրների և դրանց օգտագործման մասին հաշվետվությունում:

2.4 Ծրագրի ծախսեր

Ծրագրային ծախսերը ճանաչվում են հաշվեգրման սկզբունքով: Ծրագրի կուտակային ծախսերը բացահայտվում են ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում՝ ակտիվներում: Ի հավելումն՝ ընթացիկ տարվա ծախսերը ներառվում են Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրների և դրանց օգտագործման մասին և ըստ Ծրագրի բաղադրիչների ֆինանսավորման օգտագործման մասին հաշվետվություններում:

2.5 ՎՋՄԲ ֆինանսավորում

Վարկային համաձայնագրի համար ընդունելի ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով Վերակառուցման և Զարգացման Միջազգային Բանկը վճարումներ է կատարում՝ օգտագործելով հետևյալ վճարման մեթոդներից մեկը կամ մի քանիսը.

ա) Հատուցում

Բանկը կարող է հատուցել փոխառուին՝ նրա սեփական միջոցներով կատարված ընդունելի ծախսերը ֆինանսավորելու նպատակով:

բ) Կանխավճար

Բանկը կարող է առհաշիվ վարկային վճարում կատարել փոխառուի հատուկ հաշվին՝ ընդունելի ծախսերը ֆինանսավորելու նպատակով և դրանց կատարմանը զուգընթաց, որոնց համար հիմնավորող փաստաթղթերը պետք է ներկայացվեն ավելի ուշ:

գ) Ուղղակի վճարումներ

Բանկը փոխառուի հայցով կարող է վճարումներ կատարել ուղղակիորեն երրորդ անձանց՝ ընդունելի ծախսերի դիմաց:

դ) Հատուկ պարտավորագրեր

Բանկը կարող է վճարումներ կատարել երրորդ անձին հատուկ պարտավորագրի շրջանակներում ընդունելի ծախսերի փոխհատուցման համար փոխառուի գրավոր հաստատված հայցով, որը համաձայնեցված է փոխառուի և Բանկի կողմից:

2.6 Պլանավորված ծախսեր

Ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ Ծրագրի պլանավորված ծախսերը բաղկացած են նախորդ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ Ծրագրի փաստացի ծախսերի և հաշվետու տարվա բյուջեի ծախսերի հանրագումարից:

2.7 Կանխավճարներ

Կանխավճարները, որոնք բաղկացած են շինարարական աշխատանքների, ծառայությունների և ապրանքների դիմաց վճարված գումարներից, չափվում են անվանական արժեքով:

2.8 Կրեդիտորական պարտքեր

Կրեդիտորական պարտքերը ներառում են վճարվելիք գումարները, որոնք չափվում են անվանական արժեքով:

3 Ծրագրի փակման ամսաթիվ

Համաձայն վարկային համաձայնագրի՝ Ծրագրի վերջնաժամկետ է սահմանվել 2019թ. դեկտեմբերի 31-ը:

4 Կանխավճարներ

Ծրագրի իրականացնող՝ «Բարձրավույր էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ

ԱՄՆ դոլար	2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Քսիան էլեկտրիկ Էնջինիրինգ ՍՊԸ	1,476,523	1,834,327
Կոնսուլտերա և Դեկոն Կոնսորցիում	32,543	57,487
Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե	464,636	203,389
	<u>1,973,702</u>	<u>2,095,203</u>

Պետական բյուջե կատարված կանխավճարները ներկայացված են ստորև.

ԱՄՆ դոլար	2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Քսիան էլեկտրիկ Էնջինիրինգ ՍՊԸ (ոչ ռեզիդենտի շահութահարկ)	188,431	188,495
Կոնսուլտերա և Դեկոն Կոնսորցիում (ոչ ռեզիդենտի շահութահարկ)	7,084	14,894
Ավելացված արժեքի հարկ	235,609	-
Մաքսային տուրքեր	33,512	-
	<u>464,636</u>	<u>203,389</u>

Ծրագրի իրականացնող՝ «Երևանի Զերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ

ԱՄՆ դոլար	2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Կորրա Ինստալասիոնեսի Սերվիսիոս Էս. Էյ.	1,164,032	1,698,558
Էյ Բի Բի Էյ Բի ենթակայաններ	1,246,961	1,727,765
Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե	712,389	341,167
	<u>3,123,382</u>	<u>3,767,490</u>

Պետական բյուջե կատարված կանխավճարները ներկայացված են ստորև.

ԱՄՆ դոլար	2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Կորրա Ինստալասիոնեսի Սերվիսիոս Էս. Էյ.	255,278	259,781
Էյ Բի Բի Էյ Բի ենթակայաններ	8,465	37,601
Ավելացված արժեքի հարկ	437,136	32,271
Այլ	11,510	11,514
	<u>712,389</u>	<u>341,167</u>

5 Բանկային հաշիվների մնացորդներ

Ծրագրի իրականացնող՝ «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ

ԱՄՆ դոլար	2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Հատուկ հաշիվ	2,409	6,427
	<u>2,409</u>	<u>6,427</u>

Ծրագրի իրականացնող՝ «Երևանի Զերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ

ԱՄՆ դոլար	2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Հատուկ հաշիվ	934,757	148,451
Տեղական հաշիվ	2,042	11
	<u>936,799</u>	<u>148,462</u>

6 Կրեդիտորական պարտքեր

Ծրագրի իրականացնող՝ «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ

ԱՄՆ դոլար	2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Քսիան էլեկտրիկ Էնջինիրինգ ՍՊԸ	233,620
Կոնսուլեկտրա և Դեկոն Կոնսորցիում	35,723
Այլ	8,931
	<u>278,274</u>

Ծրագրի իրականացնող՝ «Երևանի Զերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ

ԱՄՆ դոլար	2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Կորբա Ինստալասիոնեսի Սերվիսիոս Էս. Էյ.	1,632,461
Էյ Բի Բի Էյ Բի Ենթակայաններ	1,521,020
	<u>3,153,481</u>

7 Ծրագրի ֆինանսավորում

ԱՄՆ դոլար

	2017թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ ՎՋՄԲ վարկ 8495-AM (տե՛ս ծանոթ. 7) Կառավարության համաֆինանսավորում	1,205,700 572,882	2,948,932 989,136
«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ ֆինանսավորում «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ ՎՋՄԲ վարկ 8495-AM (տե՛ս ծանոթ. 7) Կառավարության համաֆինանսավորում	218 2,341,891 798,136	20,421 5,546,365 1,588,758
	<u>4,918,827</u>	<u>11,093,612</u>

ՎՋՄԲ ֆինանսավորումը ներկայացված է ստորև.

ԱՄՆ դոլար

	2017թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Ուղղակի վճարներ	141,891	4,339,947
Կանխավճար	3,041,276	3,660,926
Կանխավճարի մարում	(272,193)	(272,193)
Այլ	636,617	636,617
Սկզբնավճար	-	130,000
	<u>3,547,591</u>	<u>8,495,297</u>

8 Շրջանառու կապիտալի զուտ աճ/(նվազում)

ԱՄՆ դոլար

	2017թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Բանկային մնացորդներում աճ/(նվազում) (ԲԷՑ)	(4,018)	2,409
Բանկային մնացորդներում աճ (ԵՋԷԿ)	788,337	936,799
Կանխավճարների աճ/(նվազում) (ԲԷՑ)	(121,501)	1,973,702
Կանխավճարների աճ/(նվազում) (ԵՋԷԿ)	(644,108)	3,123,382
Կրեդիտորական պարտքերի աճ (ԲԷՑ)	(278,274)	(278,274)
Կրեդիտորական պարտքերի աճ (ԵՋԷԿ)	(3,153,481)	(3,153,481)
	<u>(3,413,045)</u>	<u>2,604,537</u>

Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում ծրագիր
Վարկ թիվ 8495-AM

Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններ և Անկախ աուդիտորի եզրակացություն
2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և նույն ամսաթվին ավարտված տարվա համար 1

9 «Բարձրավորտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կողմից ստացված գումարների և Համաշխարհային Բանկի փոխհատուցումների համադրում

Վարկ թիվ 8495-AM

2017թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար

ԱՄՆ դոլար

Հոդված	Դիմում	ԲԷՑ	ՀԲ	Տարբերություն
Հատուկ հաշվի կանխավճար				
	DA-13	5,700	5,700	-
	DA-14	245,000	245,000	-
	DA-15	955,000	955,000	-
		<u>1,205,700</u>	<u>1,205,700</u>	-
Ընդամենը		<u>1,205,700</u>	<u>1,205,700</u>	-

10 «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ կողմից ստացված գումարների և Համաշխարհային Բանկի փոխհատուցումների համադրում

Հոդված	Դիմում	ԵԶԷԿ	ՀԲ	Տարբերություն
Հոդված 2. Ծրագրի Մաս Ա.2, Ա.5 և Մաս Գ.1-ի շրջանակներում ապրանքներ, աշխատանքներ, ոչ խորհրդատվական ծառայություններ, խորհրդատուների ծառայություններ, ներառյալ՝ դասընթացներ և աուդիտ, և Ծրագրի գործառնական ծախսեր	DA-2-Y-14			
	DP-7-Y-13	141,891	141,891	-
	AD-2-Y-12	315,395	315,395	-
	AD-1-Y-11	49,029	49,029	-
	DDA-3-Y-10	12,376	12,376	-
	DDA-2-Y-09	251,537	251,537	-
	DDA-1-Y-08	8,280	8,280	-
		<u>778,508</u>	<u>778,508</u>	<u>-</u>
Հատուկ հաշվի կանխավճար	DA-2-Y-14	1,400,000	1,400,000	-
	AD-2-Y-12	84,605	84,605	-
	AD-1-Y-11	350,971	350,971	-
		<u>1,835,576</u>	<u>1,835,576</u>	<u>-</u>
Հատուկ հաշվի կանխավճարի մարում	DDA-3-Y-10	(12,376)	(12,376)	-
	DDA-2-Y-09	(251,537)	(251,537)	-
	DDA-1-Y-08	(8,280)	(8,280)	-
		<u>(272,193)</u>	<u>(272,193)</u>	<u>-</u>
Ընդամենը		<u>2,341,891</u>	<u>2,341,891</u>	<u>-</u>

11 Հետհաշվեկշռային իրադարձություններ

Հայաստանի Հանրապետությունում 2018թ. ապրիլ-մայիս ամիսների ընթացքում ազգաբնակչության քաղաքական ընդվզումների և անհնազանդությունների արդյունքում Ազգային ժողովում մեծամասնություն կազմող քաղաքական կուսակցության կողմից առաջադրված և արդյունքում ընտրված վարչապետի հրաժարականից հետո Ազգային ժողովի կողմից վարչապետ ընտրվեց ազգաբնակչության վստահությունը վայելող թեկնածուն, և ըստ այդմ ձևավորվեց նոր կառավարություն, որը թերևս իրեն համարում է ժամանակավոր՝ մինչև արտահերթ ընտրության միջոցով նոր Ազգային ժողովի ձևավորումը: Չնայած ներկա պահին առկա է որոշակի քաղաքական անկայուն իրավիճակ՝ Ընկերությունների ղեկավարությունը գտնում է, որ այդ գործընթացները չեն կարող նշանակալի ազդեցություն ունենալ Ծրագրի գործունեության, ուղղության և շարունակելիության վրա և ղեկավարության գնահատմամբ՝ 2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և այդ ամսաթվին ավարտվող տարվա ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունները ճշգրտելու որևէ անհրաժեշտություն չկա: